




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TEZOQUIPAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **10:00** horas del día **14 de mayo del año 2024**, se levanta el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE SAN JUDAS Y LA BARRANCA; EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.	
No. de obra: 24202	Contrato No. MTP-DOP- R33-FAISMUN-24202-2024
Oficio de Autorización: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-24202-2024	Contratista: JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL
Monto asignado: \$ 471,135.87	Monto del contrato: \$ 471,135.87 Monto ejecutado: \$ 427,736.73
Convenio Modificatorio en Reducción de Monto: MTP-DOP- R33-FAISMUN-24202-2024-01	Importe Convenio Modificatorio: N/A
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FAISMUN \$ 471,135.87 Ejercicio: 2024	Fecha inicio contrato: 15-ABR-2024 Fecha término contrato: 14-MAY-2024 Fecha término real: 14-MAY-2024
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO Director de Obra Pública	Por el contratista:  C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL Persona Física






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	PARTIDA/CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
-------	------------------	--------	----------

1 RED DE DRENAJE SANITARIO

1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	337.00
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	298.77
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIERMEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3.	74.69
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3.	23.59
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	103.58
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	246.29
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	M	337.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	3.00
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	6.00
9010 03	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	178.67
9040 03	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3-KM	714.69



PRESIDENTE MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



CONTADORIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

[Handwritten signature] 2




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

2 DESCARGAS DOMICILIARIAS

1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	30.00
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	24.15
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3.	6.04
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3.	1.80
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	8.47
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	19.92
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/CAMPANA Y EMPAQUE. NORMA NMX-E-241; DESCARGAS DOMICILIARIAS.	M	30.00
3053 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE 8" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICIALIARIA, INCLUYE EMPAQUES.	PZA	5.00
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M(INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE TAPA	PZA	5.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO



3 EXTRAORDINARIOS

2041 069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	2.00
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	18.00
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REPARACIÓN PVC HIDRÁULICO C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	8.00
2041 098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	1.00
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	4.40
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3.	1.10
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTORCON MATERIAL DE BANCÓ.	M3	5.46
2240 001	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	0.00	1.00
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	0.00	1.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	0.00	1.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	0.00	1.00



IMPORTE EJERCIDO: **\$ 427,736.73 (IVA incluido)**



Fecha real inicio: **15 de abril de 2024**

Fecha real de terminación: **14 de mayo de 2024**

Modificación Presupuestal:

Importe Contrato: **\$ 471,135.87 (IVA incluido).**

Importe Convenio Modificadorio en Reducción de Monto: **\$ 427,736.73 (IVA incluido).**





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$	0.00
Estimación Única Finiquito:	\$	368,738.56
IVA:	\$	58,998.17
Monto total estimado:	\$	427,736.73

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN
Presidenta Municipal Constitucional



COM. SUPLENTE
MUNICIPAL

TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024
C. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ
Contralora Municipal



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLAN
PUEBLA

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Públicas 2021-2024

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Contratista:

ENTREGA

C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
PERSONA FÍSICA

ARQ. BENIGNO GARCÍA CRESCENCIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE SAN JUDAS Y LA BARRANCA; EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"; CONTRATO N° MTP-DOP- R33-FAISMUN-24202-2024; y CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DE MONTO N° MTP-DOP- R33-FAISMUN-24202-2024-01