



GOBIERNO DE
TECOMATLÁN
2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN,
PUEBLA
2024 - 2027**

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 74 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla así como el artículo 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, En la localidad de **Tecomatlán**, perteneciente al Municipio de **Tecomatlán**, Estado de Puebla, siendo las **9:00 horas** del día **26 de febrero del año 2024**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL XOCHICALLI EN TECOMATLAN, PUEBLA.	
No. de obra: 25302	Contrato No. MTP-DOP-R33-FORTAMUN-25302-2025
Oficio de Autorización: TECO-ADJ.DIR.02-FORTAMUN-25302-2025	Contratista: MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 120,000.00	Monto del contrato: \$ 111,867.67 Monto ejecutado: \$ 111,867.67
Convenio Modificatorio: RAMO 33-FORTAMUN: \$ 111,867.67 Ejercicio: 2025	Importe Convenio Modificatorio: Fecha inicio contrato: 10-FEB-2025 Fecha término contrato: 21-FEB-2025 Fecha término real: 21-FEB-2025
Por el Municipio:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ARACELI XOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA Directora de Obra Pública	Por el contratista:  C. ALVARO GUERRERO CAMPANUR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN,
PUEBLA
2024 - 2027**



Gobierno de
TECOMATLÁN
2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO: \$ 111,867.67 (IVA incluido)

Fecha real inicio: 10 de febrero de 2025

Fecha real de terminación: 21 de febrero de 2025

Modificación Presupuestal:
Convenio modificadorio : No Aplica.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 00.00

Estimación Uno Finiquito: \$ 96,437.65

IVA: \$ 15,430.02

Monto neto: \$ 111,867.67

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, según corresponde para la obra ejecutada.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLAN,
PUEBLA
2025 FEB 21

[Handwritten signature]

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **10:30** horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN,
PUEBLA
2024- 2027

[Handwritten signature]



Gobierno de
TECOMATLÁN
2024-2027

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:



RECIBE

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TECOMATLÁN,
PUEBLA
2024-2027


C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal


ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas y residente de
Obra.




CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN,
PUEBLA
2024 - 2027


C. FELICIANO JOSE CORDOVA FERNANDEZ
Contralor Municipal

Por el Contratista:

ENTREGA


C. ALVARO GUERRERO CAMPANUR
Presidente del consejo de Administración de
Maquinaria Ingeniería y Terracerías
S.A. de C.V.


ARQ. SOLVEIRA ALMONTE PINEDA
Superintendente de obra