



GOBIERNO DE  
**TECOMATLÁN**  
2024-2027

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 74 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla así como el artículo 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, En la localidad de **Tecomatlán**, perteneciente al Municipio de **Tecomatlán**, Estado de Puebla, siendo las **16:00 horas** del día **8 de diciembre del año 2025**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>25215</b>	Contrato No. <b>MTP-DOP-R33-FAISMUN-25215-2025</b>
Oficio de Autorización: <b>TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25215-2025</b>	Contratista: <b>JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL.</b>
Monto asignado: <b>\$ 1,017,703.12</b>	Monto del contrato: <b>\$ 1,012,689.84</b> Monto ejecutado: <b>\$ 1,012,689.84</b>
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
RAMO 33-FAISMUN: <b>\$ 1,012,689.84</b> Ejercicio: <b>2025</b>	Fecha inicio contrato: <b>28-OCT-2025</b> Fecha término contrato: <b>1-DIC-2025</b> Fecha término real: <b>1-DIC-2025</b>
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  <b>ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA</b> Directora de Obra Pública 	Por el contratista:  <b>C. JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL</b> Persona Física 



GOBIERNO DE  
**TECOMATLÁN**  
2024-2027

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO



DIRECCIÓN DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
TECOMATLAN,  
PUEBLA  
2024- 2027

Modificación Presupuestal: No Aplica  
Convenio modificatorio: No Aplica.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo más I.V.A.: \$0.00

Estimación Uno Finiquito: \$873,008.48

IVA: \$139,681.36

**Monto neto: \$1,012,689.84**

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 1,012,689.84** (IVA incluido)

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, según corresponde para la obra ejecutada.

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **17:20** horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN,  
PUEBLA  
2024- 2027



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN  
PUEBLA  
2024- 2027



Gobierno de  
**TECOMATLÁN**  
2024-2027

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



**C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS**  
Presidente Municipal

**TECOMATLÁN,**  
**PUEBLA**  
**2024-2027**



**C. FELICIANO JOSE CORDOVA**  
Contralor Municipal

**CONTRALORÍA**  
**MUNICIPAL**  
**TECOMATLÁN,**  
**PUEBLA**  
**2024-2027**



**DIRECCIÓN DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**  
**ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA**  
Directora de Obras Públicas  
**TECOMATLÁN,**  
**PUEBLA**  
**2024-2027**

**ING. VIVIANA CHAVEZ MARTINEZ**  
Residente de obra

Por el Contratista:

ENTREGA

**C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL**  
Persona Física

**ARQ. BENIGNO GARCIA CRESCENCIO**  
Superintendente de obra