

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014 - 2018

Tecamatlán, Puebla a 31 de Agosto de 2018, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de dar aviso y revisar la conclusión de los trabajos de la obra: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TUNA, SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA", estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" de la empresa MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. representada por el C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO Administrador Único, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TUNA, SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
MONTOS: Monto del contrato: \$ 387,972.21 Monto ejecutado: \$ 4387,972.21	Fecha de inicio según contrato: 31 de Julio de 2018 Fecha de término según contrato: 29 de Agosto de 2018 Fecha de término real: 29 de Agosto de 2018
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$0.00 Estimación 1 FINIQUITO \$334,458.80 I. V. A \$53,513.41 SUB TOTAL \$ 387,972.21 RETENCION 5 AL MILL \$ 1,672.29 Total a pagar \$ 386,299.92	CONTRATO NUM. MTP-DOP-ADJ.DIR-05-FOFI-18413-2018
FIANZA DE VICIOS OCULTOS : NUM.	Monto asignado: \$ 388,822.52
Por el Municipio:   ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Comitalán Puebla
2014 - 2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio **NO tiene ADEUDO económico** alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a reclamación posterior.



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
COMITALÁN, PUE.
2014 - 2018



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan Puebla
2014 - 2018

Por el Municipio contratante

Recibe:

 <i>Ines Cordova Aguilar</i> C. INES CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2014-2018	 <i>Martin Mejia Cruz</i> LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal TESORERIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2014-2018
---	--


Ana Cecilia Rivera Jimenez
C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.
CONTRALORIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018

C.c.p.- C. INES CORDOVA AGUILAR.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- Para su conocimiento.- Presente
C.c.p.- C. P. Ana Cecilia Rivera Jimenez.- Para su conocimiento.- Presente
C.C.P.ARCHIVO


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018