CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.
No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025
PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERÍA Y TERRACERÍA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1 REHABILITACIÓN																	
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	31.50	$13.84	$435.96	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			31.50	$435.96			**0.00**	**$0.00**
DEM030	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN ÁREA CHICAS	M2	78.20	$67.41	$5,271.46	69.70	$4,698.48	**69.70**	**$4,698.48**			8.50	$572.99			**69.70**	**$4,698.48**
DEM035	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	M2	184.96	$44.16	$8,167.83	194.68	$8,597.07	**194.68**	**$8,597.07**	9.72	$429.24					**194.68**	**$8,597.07**
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO (LOSA)	M3	74.50	$524.52	$39,076.74	8.05	$4,222.39	**8.05**	**$4,222.39**			66.45	$34,854.35			**8.05**	**$4,222.39**
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE	M2	8.00	$101.42	$811.36	8.00	$811.36	**8.00**	**$811.36**							**8.00**	**$811.36**
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	21.52	$127.38	$2,741.22	11.98	$1,526.60	**11.98**	**$1,526.60**			9.54	$1,214.62			**11.98**	**$1,526.60**
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	107.62	$10.11	$1,088.05	59.92	$605.82	**59.92**	**$605.82**			47.70	$482.23			**59.92**	**$605.82**
21321	APUNTALAMIENTO DE LOSAS CON ANDAMIAJE DE ACERO TIPO ESTRUCTURAL. (ARCOS)	M2	5.24	$126.72	$664.01	5.24	$664.01	**5.24**	**$664.01**							**5.24**	**$664.01**
S/C	REPARACION Y REFORZAMIENTO CON ACERO (MALLA DESPLEGABLE, ACERO DEL NUM. 3 (3/8") Y MALLA 66/66) EN MUROS EN GENERAL, INYECCION EN GRIETAS A BASE DE MORTERO PROP 1:3 EPOXICOS A DOS ARISTAS CON PRODUCTOS PARA GRIETAS INCLUYE BISELADO DE RANURAS PARA INYECCION DE MORTERO	M2	163.59	$472.82	$77,348.62	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			163.59	$77,348.62			**0.00**	**$0.00**
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	ML	41.00	$406.30	$16,658.30	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			41.00	$16,658.30			**0.00**	**$0.00**
DALA182	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS (PERIMETRO PÓRTICO)	M	15.50	$660.62	$10,239.61	95.90	$63,353.46	**95.90**	**$63,353.46**	80.40	$53,113.85					**95.90**	**$63,353.46**
LOSA006A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	74.50	$1,210.31	$90,168.10	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			74.50	$90,168.10			**0.00**	**$0.00**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",

UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025

FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AZT009	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M2	74.50	$228.48	$17,021.76	108.95	$24,892.90	**108.95**	**$24,892.90**	34.45	$7,871.14					**108.95**	**$24,892.90**
AZT010	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	74.50	$329.32	$24,534.34	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			74.50	$24,534.34			**0.00**	**$0.00**
AZT030	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M	40.90	$103.74	$4,242.97	25.50	$2,645.37	**25.50**	**$2,645.37**			15.40	$1,597.60			**25.50**	**$2,645.37**
MUTA099	PRETIL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 12 CENTÍMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTÍMETROS.	M	40.90	$172.62	$7,060.16	35.80	$6,179.80	**35.80**	**$6,179.80**			5.10	$880.36			**35.80**	**$6,179.80**
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM EN COSTILLA SUPERIOR MARCA INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	M2	81.13	$449.57	$36,473.61	69.70	$31,335.03	**69.70**	**$31,335.03**			11.43	$5,138.59			**69.70**	**$31,335.03**
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM. EN COSTILLA SUPERIOR. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR	M	25.55	$93.55	$2,390.20	40.65	$3,802.81	**40.65**	**$3,802.81**	15.10	$1,412.61					**40.65**	**$3,802.81**
APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M2	190.95	$288.06	$55,005.06	197.38	$56,857.28	**197.38**	**$56,857.28**	6.43	$1,852.23					**197.38**	**$56,857.28**
APPL002	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	69.70	$288.06	$20,077.78	74.76	$21,533.93	**74.76**	**$21,533.93**	5.05	$1,456.14					**74.76**	**$21,533.93**
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	260.65	$183.49	$47,826.67	272.14	$49,934.05	**272.14**	**$49,934.05**	11.49	$2,107.38					**272.14**	**$49,934.05**
36232	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL TIPO CAPCEE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA BOLSA DE 2 X 11/4" INCL. ACCESORIOS PARA SU COLOCACION.	M2	4.00	$1,577.52	$6,310.08	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			4.00	$6,310.08			**0.00**	**$0.00**
36233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO ACCIÓN PARA AMBOS LADOS PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	$1,001.18	$2,002.36	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			2.00	$2,002.36			**0.00**	**$0.00**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",

UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025

FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
46004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	2.00	$5,045.42	$10,090.84	8.00	$40,363.36	**8.00**	**$40,363.36**	6.00	$30,272.52					**8.00**	**$40,363.36**
41006	PROTECCION METAL PARA VENTANAS CAPCEE C/VAR. CUADRAD 1/2" Y SOL.1 1/4"X3/16", INCL.MORT. 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTURA P.A.R.E.	M2	4.00	$534.79	$2,139.16	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			4.00	$2,139.16			**0.00**	**$0.00**
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00 M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	SAL	8.00	$1,106.68	$8,853.44	12.00	$13,280.16	**12.00**	**$13,280.16**	4.00	$4,426.72					**12.00**	**$13,280.16**
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	PZA	5.00	$985.19	$4,925.95	6.00	$5,911.14	**6.00**	**$5,911.14**	1.00	$985.19					**6.00**	**$5,911.14**
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. (REHABILITACIÓN)	M2	31.50	$10.12	$318.78	74.50	$753.94	**74.50**	**$753.94**	43.00	$435.16					**74.50**	**$753.94**
				SUBTOTAL REHABILITACIÓN	**$ 501,944.42**		**$ 341,968.96**		**$ 341,968.96**		**$104,362.17**		**$264,337.65**		**$0.00**		**$ 341,968.96**

PARTIDA 2 AMPLIACIÓN

CIMENTACIÓN

EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	23.29	$181.96	$4,237.85	14.85	$2,702.11	**14.85**	**$2,702.11**			8.44	$1,535.74			**14.85**	**$2,702.11**
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	28.00	$197.86	$5,540.08	19.80	$3,917.63	**19.80**	**$3,917.63**			8.20	$1,622.45			**19.80**	**$3,917.63**
CIM001	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M3	12.90	$1,846.53	$23,820.24	7.80	$14,396.01	**7.80**	**$14,396.01**			5.10	$9,424.23			**7.80**	**$14,396.01**
DALA047	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	34.88	$333.31	$11,625.85	24.75	$8,249.42	**24.75**	**$8,249.42**			10.13	$3,376.43			**24.75**	**$8,249.42**
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	8.99	$124.71	$1,121.14	6.06	$756.21	**6.06**	**$756.21**			2.93	$364.93			**6.06**	**$756.21**
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL (OBRA EXTRA)	M3	18.59	$61.83	$1,149.42	11.42	$706.23	**11.42**	**$706.23**			7.17	$443.19			**11.42**	**$706.23**
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA (OBRA EXTRA)	M3/KM	92.96	$10.11	$939.83	57.11	$577.39	**57.11**	**$577.39**			35.85	$362.44			**57.11**	**$577.39**
					$ 48,434.41		**$ 31,305.00**		**$ 31,305.00**		-		**$ 17,129.41**		-		**$ 31,305.00**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: **TEZOQUIPAN,** TECOMATLÁN, PUE.
No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025
PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA																	
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	26.00	$370.85	$9,642.10	26.00	$9,642.10	**26.00**	**$9,642.10**							**26.00**	**$9,642.10**
DALA147	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4 (INTERMEDIA)	ML	32.33	$360.10	$11,642.03	25.45	$9,164.55	**25.45**	**$9,164.55**			6.88	$2,477.49			**25.45**	**$9,164.55**
MUBLO022-1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	34.88	$436.78	$15,234.89	66.17	$28,901.73	**66.17**	**$28,901.73**	31.29	$13,666.85					**66.17**	**$28,901.73**
DUROCK-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DUROCK (TABLACEMENTO) DE ½", INCLUYE, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.63	$427.81	$2,836.38	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			6.63	$2,836.38			**0.00**	**$0.00**
DALA147	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4 (ENRASE)	ML	32.33	$360.10	$11,642.03	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			32.33	$11,642.03			**0.00**	**$0.00**
LOSA005A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CM TERMINADO, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	25.50	$1,318.50	$33,621.75	114.95	$151,561.58	**114.95**	**$151,561.58**	89.45	$117,939.83					**114.95**	**$151,561.58**
FIR005	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2., PARA INTERIORES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.	M2	19.45	$298.30	$5,801.94	30.86	$9,205.54	**30.86**	**$9,205.54**	11.41	$3,403.60					**30.86**	**$9,205.54**
BASETI002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CM. F'C=200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACION, PICADO,, CHAFLAN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLAN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA:1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA	PZA	1.00	$6,620.39	$6,620.39	1.00	$6,620.39	**1.00**	**$6,620.39**							**1.00**	**$6,620.39**

GOBIERNO DE TECOMATLÁN 2024-2027

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025

FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	49.76	$258.43	$12,859.48	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			49.76	$12,859.48			**0.00**	**$0.00**
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	3.00	$1,554.88	$4,664.64	2.00	$3,109.76	**2.00**	**$3,109.76**			1.00	$1,554.88			**2.00**	**$3,109.76**
					$ 114,565.62		**$ 218,205.65**		**$ 218,205.65**		**$ 135,010.28**	-	**$ 31,370.26**		-		**$ 218,205.65**
	ACABADOS																
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM EN COSTILLA SUPERIOR MARCA INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	M2	19.45	$449.57	$8,744.14	30.86	$13,873.73	**30.86**	**$13,873.73**	11.41	$5,129.59					**30.86**	**$13,873.73**
PISO003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CENTÍMETROS. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORT	M2	27.27	$426.66	$11,635.02	42.39	$18,086.12	**42.39**	**$18,086.12**	15.12	$6,451.10					**42.39**	**$18,086.12**
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM. EN COSTILLA SUPERIOR. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR	M	12.30	$93.55	$1,150.67	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			12.30	$1,150.67			**0.00**	**$0.00**
APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M2	112.32	$288.06	$32,354.90	162.55	$46,822.71	**162.55**	**$46,822.71**	50.23	$14,467.81					**162.55**	**$46,822.71**
APPL002	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	25.50	$288.06	$7,345.53	30.86	$8,889.53	**30.86**	**$8,889.53**	5.36	$1,544.00					**30.86**	**$8,889.53**
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	110.55	$183.49	$20,284.82	151.02	$27,709.74	**151.02**	**$27,709.74**	40.47	$7,424.92					**151.02**	**$27,709.74**
42114	S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BASE PERFIL FINO 2"C/PANELART 6MM 2 CARAS SE CONSIDERAN LOS ACCESORIOS P/SU INST. Y TRAB. TERM.	M2	3.42	$1,446.26	$4,946.21	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			3.42	$4,946.21			**0.00**	**$0.00**
42118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA DE 2"X11/4" CON PANELAR DOS CARAS DE 6MM	M2	3.84	$1,539.99	$5,913.56	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			3.84	$5,913.56			**0.00**	**$0.00**
					$ 92,374.84		**$ 115,381.83**		**$ 115,381.83**		**$ 35,017.43**		**$ 12,010.44**		-		**$ 115,381.83**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA
NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.
No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025
PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
AZOTEA																	
AZT005	ENTORTADO EN AZOTEA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:5	M2	25.50	$215.97	$5,507.24	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			25.50	$5,507.24			**0.00**	**$0.00**
AZT010	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	25.50	$329.32	$8,397.66	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			25.50	$8,397.66			**0.00**	**$0.00**
AZT030	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M	19.00	$103.74	$1,971.06	15.50	$1,607.97	**15.50**	**$1,607.97**			3.50	$363.09			**15.50**	**$1,607.97**
MUTA099	PRETIL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 12 CENTÍMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTÍMETROS.	M	19.00	$172.62	$3,279.78	15.75	$2,718.77	**15.75**	**$2,718.77**			3.25	$561.02			**15.75**	**$2,718.77**
					$ 19,155.74		**$ 4,326.74**		**$ 4,326.74**		**-**		**$ 14,829.00**		**-**		**$ 4,326.74**
INSTALACION ELECTRICA																	
C-CARGA003	CENTRO DE CARGA No. CAT. QOD3(F o S), 3P-100A, 3F-4H, 127/220V, GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$887.03	$887.03	1.00	$887.03	**1.00**	**$887.03**			0.00	$0.00			**1.00**	**$887.03**
ELEC039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTOR TERMOMAGNETICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00	$271.47	$271.47	2.00	$542.94	**2.00**	**$542.94**	1.00	$271.47					**2.00**	**$542.94**
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00 M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	SAL	12.00	$1,106.68	$13,280.16	5.00	$5,533.40	**5.00**	**$5,533.40**			7.00	$7,746.76			**5.00**	**$5,533.40**
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	PZA	6.00	$985.19	$5,911.14	4.00	$3,940.76	**4.00**	**$3,940.76**			2.00	$1,970.38			**4.00**	**$3,940.76**
					$ 20,349.80		**$ 10,904.13**		**$ 10,904.13**		**$ 271.47**		**$ 9,717.14**		**-**		**$ 10,904.13**
INSTALACION HIDRO SANITARIA																	
INSHS001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	$3,029.49	$24,235.92	8.00	$24,235.92	**8.00**	**$24,235.92**							**8.00**	**$24,235.92**
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	$2,779.20	$8,337.60	3.00	$8,337.60	**3.00**	**$8,337.60**							**3.00**	**$8,337.60**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",

UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025

FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$5,024.05	$5,024.05	1.00	$5,024.05	**1.00**	**$5,024.05**							**1.00**	**$5,024.05**
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$3,866.13	$7,732.26	4.00	$15,464.52	**4.00**	**$15,464.52**	2.00	$7,732.26					**4.00**	**$15,464.52**
ACC022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO EN REGISTRO SECO, MARCA URREA F-124 O SIMILAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	$1,556.27	$3,112.54	1.00	$1,556.27	**1.00**	**$1,556.27**			1.00	$1,556.27			**1.00**	**$1,556.27**
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	2.00	$893.14	$1,786.28	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			2.00	$1,786.28			**0.00**	**$0.00**
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$6,069.34	$6,069.34	1.00	$6,069.34	**1.00**	**$6,069.34**							**1.00**	**$6,069.34**
TUSA008	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO 4", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACIÓN O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	ML	9.00	$88.54	$796.86	4.00	$354.16	**4.00**	**$354.16**			5.00	$442.70			**4.00**	**$354.16**
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	$3,479.03	$3,479.03	1.00	$3,479.03	**1.00**	**$3,479.03**							**1.00**	**$3,479.03**
BASETI002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CENTÍMETROS. F'C 200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CENTÍMETROS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACIÓN, PICADO, CHAFLÁN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLÁN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA: 1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA	PZA	1.00	$6,620.39	$6,620.39	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$6,620.39			**0.00**	**$0.00**
					$ 67,194.27		**$ 64,520.89**		**$ 64,520.89**		**$ 7,732.26**		**$ 10,405.64**		**-**		**$ 64,520.89**
PUERTAS Y VENTANAS																	
36232	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL TIPO CAPCEE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA BOLSA DE 2 X 11/4" INCL. ACCESORIOS PARA SU COLOCACION.	M2	3.00	$1,577.52	$4,732.56	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			3.00	$4,732.56			**0.00**	**$0.00**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.
No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025
PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MAQUINARIA INGENIERIA Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
36233	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO ACCIÓN PARA AMBOS LADOS PRIMERA CALIDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MÍNIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN NCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	$1,001.18	$3,003.54	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			3.00	$3,003.54			**0.00**	**$0.00**
46004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	0.96	$5,045.42	$4,843.60	8.00	$40,363.36	**8.00**	**$40,363.36**	7.04	$35,519.76					**8.00**	**$40,363.36**
					$ 12,579.70		**$ 40,363.36**		**$ 40,363.36**		**$ 35,519.76**		**$ 7,736.10**		**-**		**$ 40,363.36**
EXTERIORES																	
BANQ003	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (TEPETATE), INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	8.15	$568.95	$4,636.94	1.21	$688.71	**1.21**	**$688.71**			6.94	$3,948.23			**1.21**	**$688.71**
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F´c = 150 kg/cm², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	26.25	$483.49	$12,691.61	12.11	$5,852.65	**12.11**	**$5,852.65**			14.15	$6,838.97			**12.11**	**$5,852.65**
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F´C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	ML	8.70	$513.90	$4,470.93	0.00		**0.00**	**$0.00**			8.70	$4,470.93			**0.00**	**$0.00**
FOESCO002	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMETROS., CON VARILLA DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO2, A CADA 15 CENTÍMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	19.60	$515.72	$10,108.11	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			19.60	$10,108.11			**0.00**	**$0.00**
					$ 31,907.60		**$ 6,541.36**		**$ 6,541.36**		**-**		**$ 25,366.24**		**-**		**$ 6,541.36**
PARTIDA 3 OBRA EXTRA																	
REHABILITACIÓN																	
OE-001	REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS, INCL. DEMOLER APLANADOS DE 20 CM. DE ANCHO, ABRIR GRIETA EN FORMA TRIANGULAR CON CINCEL Y MACETA, RELLENAR GRIETA CON MORTERO EXPANSIVO, COLOCAR METAL DESPLEGABLE FIJADA AL MURO CON CLAVOS PARA CONCRETO,	M		$76.74		17.30	$1,327.67	**17.30**	**$1,327.67**					17.30	$1,327.67	**17.30**	**$1,327.67**

CONTRATISTA: MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.",
UBICACION DE LA OBRA: TEZOQUIPAN, TECOMATLÁN, PUE.
No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25201-2025
FECHA DE CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 25 JUNIO 2025 AL 23 AGOSTO 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 1,053,867.42

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25201-2025
FECHA : 12-MAYO-2025
PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25201

23 DE AGOSTO DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
OE-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO PARA RECIBIR APLANADO EN MUROS; INCLUYE: CLAVOS DE CONCRETO, LIMPIEZA DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		$98.50		163.59	$16,113.12	**163.59**	**$16,113.12**					163.59	$16,113.12	**163.59**	**$16,113.12**
	AMPLIACIÓN																
OE-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA MODULO SANITARIO, A BASR DE LÁMINA ACANALADA Y PERFILES CUADRADOS; ACABADO ESMALTADO, COLOR A ELEGIR; INCLUYE: PUERTA, FIJOS FRONTALES Y DIVISORIOS, HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL.	M2		$1,465.00		10.62	$15,558.30	**10.62**	**$15,558.30**					10.62	$15,558.30	**10.62**	**$15,558.30**
OE-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERÍA TUBULAR PERFILES "Z", "T" Y "L" TAMBOR; LAMINA CALIBRE 18 DE 2.10 M X 0.80 METROS	PZA		$3,250.00		3.00	$9,750.00	**3.00**	**$9,750.00**					3.00	$9,750.00	**3.00**	**$9,750.00**
S/C	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE 5 M3, MEDIDAS DE 2.5 X 1.8 M,; INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM, RELLENOS Y COMPACTACIÓN, CONCRETO 250KG/CM2, CIMBRA COMÚN, ACERO REFUERZO DEL NO. 3, APLANADO PULIDO, TUBO SANITARIO PVC 6", TEE SANITARIO DE PVC 6", ACARREOS, P.U.O.T.	PZA		$32,239.39		1.00	$32,239.39	**1.00**	**$32,239.39**					1.00	$32,239.39	**1.00**	**$32,239.39**
					-		$ 74,988.48		$ 74,988.48		-		-		$ 74,988.48		$ 74,988.48
	SUBTOTAL AMPLIACIÓN				$ 406,561.98		$ 566,537.44		$ 566,537.44		$ 213,551.20		$ 128,564.23		-		$ 566,537.44
					$ 908,506.40		$ 908,506.40		$ 908,506.40		$ 317,913.36		$ 392,901.87		$ 74,988.48		$ 908,506.40
	IVA 16 % =				$ 145,361.02		$ 145,361.02		$ 145,361.02		$ 50,866.14		$ 62,864.30		$ 11,998.16		$ 145,361.02
					$ 1,053,867.42		$ 1,053,867.42		$ 1,053,867.42		$ 368,779.50		$ 455,766.17		$ 86,986.64		$ 1,053,867.42

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$908,506.40	$145,361.02	$1,053,867.42
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN			
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$908,506.40	$145,361.02	$1,053,867.42
RESULTADO DEL FINIQUITO	$908,506.40	$145,361.02	$1,053,867.42
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	-$0.01

C AVELINO CÁNDICO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan, Puebla

L.I. YAMIR JIMENEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlá, Puebla

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán, Puebla

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán, Puebla

ARQ. SOLVEIRA ALMONTE PINEDA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.

C. ALVARO GUERRERO CAMPANUR
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MAQUINARIA, INGENIERÍA Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.