CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".

UBICACION DE LA OBRA: XANTOXTLA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25205-2025
FECHA DE CONTRATO: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
IMPORTE CONTRATO: $ 502,201.44
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25205-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25205

31-DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	EQUIPAMIENTO DE POZO																
S/C - 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUA PAK SHIP P4/" DEC. ACERO INX. 5KG-5LPS. MOT SUM DE 4" AQUAPAK ACEITE 5 HP230V. 1F. CAJA DE CONTROLAQUAPAK 20 MTS DE CABLE SUMALTAMIRA3X10600V, KIT DE EMPATESUMER CALIBRE 10,12 Y 14	EQUIPO	1.00	$ 37,045.54	$37,045.54	1.00	$37,045.54	**1.00**	$37,045.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**1.00**	**$37,045.54**
					$37,045.54		$37,045.54		$37,045.54		$0.00		$0.00		$0.00		$37,045.54
	TANQUE EXISTENTE TREN DE LLEGADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO																
2282 084	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	1.00	$ 137.94	$137.94	1.00	$137.94	**1.00**	$137.94	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**1.00**	**$137.94**
2282 094	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	2.00	$ 142.05	$284.10	2.00	$284.10	**2.00**	$284.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**2.00**	**$284.10**
2282 167	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 25 CM DE LONGITUD	PZA	2.00	$ 232.80	$465.60	2.00	$465.60	**2.00**	$465.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**2.00**	**$465.60**
2282 198	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 2.50 MTS	PZA	2.00	$ 1,294.86	$2,589.72	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$2,589.72	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
3140 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA T.D. DE PVC DE 2" X 1/2"	PZA	2.00	$ 163.90	$327.80	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$327.80	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2041 023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	4.00	$ 167.61	$670.44	1.00	$167.61	**1.00**	$167.61	0.00	$0.00	3.00	$502.83	0.00	$0.00	**1.00**	**$167.61**
2130 007	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	4.00	$ 14.59	$58.36	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$58.36	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	16.00	$ 22.93	$366.88	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$366.88	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2130 098	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 2" DE DIAM	PZA	4.00	$ 357.37	$1,429.48	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$1,429.48	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2160 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00	$ 3,488.59	$6,977.18	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$6,977.18	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2240 009	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M.	CAJA	1.00	$ 9,236.05	$9,236.05	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$9,236.05	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00	$ 2,388.32	$4,776.64	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$4,776.64	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	2.00	$ 3,016.12	$6,032.24	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$6,032.24	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2282 214	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO VENTILA DE FIERRO GALVANIZADO PARA TANQUE REGULADOR SUPERFICIAL, INCLUYE 1 TEE, 2 CODOS, 2 NIPLE DE 2" X 15 CM. Y UN NIPLE DE 2" X 50 CM. UNIDOS CON SELLADOR SILER Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 1,856.11	$3,712.22	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$3,712.22	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
2283 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 60 X 60 CM.	PZA	1.00	$ 1,324.23	$1,324.23	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,324.23	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**
3150 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA PARA ACCESO DE AZOTEA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 AC-150 DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 3.00 X 0.40 M. CON 12 ESCALONES INCLUYE: PRIMER, SOLDADURA, PATAS DE GALLO Y MORTERO PARA SU FIJACION.	PZA	6.00	$ 202.35	$1,214.10	6.00	$1,214.10	**6.00**	$1,214.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	**$1,214.10**
					$39,602.98		$2,269.35		$2,269.35		$0.00		$37,333.63		$0.00		$2,269.35
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION																
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	635.56	$ 17.60	$11,185.86	673.48	$11,853.25	**673.48**	$11,853.25	37.92	$667.39	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**673.48**	**$11,853.25**
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	311.42	$ 151.05	$47,039.99	329.97	$49,841.97	**329.97**	$49,841.97	18.55	$2,801.98	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**329.97**	**$49,841.97**
1019 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS A DE 0.00 A 2.00 M.	M3	133.47	$ 371.07	$49,526.71	141.44	$52,484.14	**141.44**	$52,484.14	7.97	$2,957.43	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**141.44**	**$52,484.14**
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	63.56	$ 496.82	$31,577.88	67.36	$33,465.80	**67.36**	$33,465.80	3.80	$1,887.92	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**67.36**	**$33,465.80**

CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".

UBICACION DE LA OBRA: XANTOXTLA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25205-2025
FECHA DE CONTRATO: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
IMPORTE CONTRATO: $ 502,201.44
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25205-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25205

31-DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	381.33	$ 162.28	$61,882.23	401.60	$65,171.65	**401.60**	$65,171.65	20.27	$3,289.42	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**401.60**	$65,171.65
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	1,155.56	$ 51.67	$59,707.79	1,224.45	$63,267.33	**1,224.45**	$63,267.33	68.89	$3,559.55	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**1,224.45**	$63,267.33
2041 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	4.00	$ 17.70	$70.80	6.00	$106.20	**6.00**	$106.20	2.00	$35.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$106.20
2041 042	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	4.00	$ 161.54	$646.16	6.00	$969.24	**6.00**	$969.24	2.00	$323.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$969.24
2041 069	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 50 X 50 MM.	PZA	2.00	$ 264.97	$529.94	1.00	$264.97	**1.00**	$264.97	0.00	$0.00	1.00	$264.97	0.00	$0.00	**1.00**	$264.97
2041 105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM	PZA	4.00	$ 109.69	$438.76	19.00	$2,084.11	**19.00**	$2,084.11	15.00	$1,645.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**19.00**	$2,084.11
2041 091	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45o PVC HIDRAULICA CC ANGER DE 51 MM	PZA	3.00	$ 189.52	$568.56	6.00	$1,137.12	**6.00**	$1,137.12	3.00	$568.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$1,137.12
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	2.00	$ 152.11	$304.22	1.00	$152.11	**1.00**	$152.11	0.00	$0.00	1.00	$152.11	0.00	$0.00	**1.00**	$152.11
2130 007	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	4.00	$ 14.59	$58.36	12.00	$175.08	**12.00**	$175.08	8.00	$116.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**12.00**	$175.08
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	32.00	$ 22.93	$733.76	40.00	$917.20	**40.00**	$917.20	8.00	$183.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**40.00**	$917.20
2282 103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	1.00	$ 338.97	$338.97	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$338.97	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00
2130 003	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA.	PZA	4.00	$ 3,488.59	$13,954.36	6.00	$20,931.54	**6.00**	$20,931.54	2.00	$6,977.18	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$20,931.54
2040 001	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	CAJA	4.00	$ 3,926.67	$15,706.68	6.00	$23,560.02	**6.00**	$23,560.02	2.00	$7,853.34	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$23,560.02
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.06	$ 3,198.66	$191.92	1.12	$3,582.50	**1.12**	$3,582.50	1.06	$3,390.58	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**1.12**	$3,582.50
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	4.00	$ 2,388.32	$9,553.28	6.00	$14,329.92	**6.00**	$14,329.92	2.00	$4,776.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$14,329.92
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	4.00	$ 3,204.26	$12,817.04	6.00	$19,225.56	**6.00**	$19,225.56	2.00	$6,408.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**6.00**	$19,225.56
2280 06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 51 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.	M	12.00	$ 377.33	$4,527.96	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	12.00	$4,527.96	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00
2041 042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRÁULICA DE 51 MM	PZA	4.00	$ 161.54	$646.16	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$646.16	0.00	$0.00	**0.00**	$0.00
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	82.62	$ 176.50	$14,582.43	3.18	$561.27	**3.18**	$561.27	0.00	$0.00	79.44	$14,021.16	0.00	$0.00	**3.18**	$561.27
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	247.87	$ 12.13	$3,006.66	9.54	$115.72	**9.54**	$115.72	0.00	$0.00	238.33	$2,890.94	0.00	$0.00	**9.54**	$115.72

CONTRATISTA: MARTHA ORONA URIAS (PERSONA FISICA)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".

UBICACION DE LA OBRA: XANTOXTLA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25205-2025
FECHA DE CONTRATO: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
PLAZO DE EJECUCION: 08/SEPTIEMBRE/2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
IMPORTE CONTRATO: $ 502,201.44
No CONTRATO MODIFICATORIO:
MPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO:

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25205-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25205

31-DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
					$339,596.48		$364,196.70		$364,196.70		$47,442.50		$22,842.27		$0.00		$364,196.70
	TOMAS DOMICILIARIAS																
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCION BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	**10.00**	$ 1,151.25	$11,512.50	13.00	$14,966.25	**13.00**	$14,966.25	3.00	$3,453.75	0.00	$0.00	13.00	$14,966.25	**13.00**	**$14,966.25**
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	**5.04**	$ 151.08	$761.44	6.50	$982.02	**6.50**	$982.02	1.46	$220.58	0.00	$0.00	6.50	$982.02	**6.50**	**$982.02**
1019 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS A DE 0.00 A 2.00 M.	M3	**2.16**	$ 371.07	$801.51	2.86	$1,061.26	**2.86**	$1,061.26	0.70	$259.75	0.00	$0.00	2.86	$1,061.26	**2.86**	**$1,061.26**
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	**7.20**	$ 119.06	$857.23	7.20	$857.23	**7.20**	$857.23	0.00	$0.00	0.00	$0.00	7.20	$857.23	**7.20**	**$857.23**
3140 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PEAD INSERCION TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO	PZA	**60.00**	$ 45.91	$2,754.60	78.00	$3,580.98	**78.00**	$3,580.98	18.00	$826.38	0.00	$0.00	78.00	$3,580.98	**78.00**	**$3,580.98**
					$16,687.28		$21,447.74		$21,447.74		$4,760.46		$0.00		$21,447.74		$21,447.74
	EXTRAORDINARIOS																
S/C01	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 5.50 MTS	PZA	**0.00**	$ 2,656.79	$0.00	1.00	$2,656.79	**1.00**	$2,656.79	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$2,656.79	**1.00**	**$2,656.79**
S/C02	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	**0.00**	$ 413.50	$0.00	12.25	$5,065.38	**12.25**	$5,065.38	0.00	$0.00	0.00	$0.00	12.25	$5,065.38	**12.25**	**$5,065.38**
S/C03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA DE 51 MM	PZA	**0.00**	$ 250.78	$0.00	1.00	$250.78	**1.00**	$250.78	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$250.78	**1.00**	**$250.78**
					$0.00		$7,972.95		$7,972.95		$0.00		$0.00		$7,972.95		$7,972.95
				SUMA =	$ 432,932.28		$ 432,932.28		$ 432,932.28		$ 52,202.96		$ 60,175.90		$ 29,420.69		$ 432,932.28
				IVA 16 % =	$ 69,269.16		$ 69,269.16		$ 69,269.16		$ 8,352.47		$ 9,628.14		$ 4,707.31		$ 69,269.16
				TOTAL =	$ 502,201.44		$ 502,201.44		$ 502,201.44		$ 60,555.43		$ 69,804.04		$ 34,128.00		$ 502,201.44

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$432,932.28	$69,269.16	$502,201.44
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$432,932.28	$69,269.16	$502,201.44
RESULTADO DEL FINIQUITO	$432,932.28	$69,269.16	$502,201.44
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	$0.00

C. AVELINO CANDIDON RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan

LIC. YAMIR JIMENEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas y Residente
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PAJARO
Residente de Obra

C. MARTHA ORONA URIAS
Persona Fisica

ING. DONACIANO MARTINEZ AVILA
Superintendente