CONTRATISTA: **MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ**

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN BARRANCA XOXOCOTITLA EN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"
UBICACION DE LA OBRA: TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25207-2025
FECHA DE CONTRATO: 12/SEPTIEMBRE/2025.

PLAZO DE EJECUCION: 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023
IMPORTE CONTRATO: $ 441,606.72

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25207-2025
FECHA : 14 DE JULIO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25207

14 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1	**PRELIMINARES**																
1002 01	DESMONTE, DESENRAICE Y LIMPIA DE TERRENO, PARA PROPOSITO DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO:MANGLAR, SELVA O BOSQUE	HA	0.01	$ 12,480.90	$124.81	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.01	$124.81	0.00	$0.00	0.00	$0.00
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA , MENORES DE 400 M2	M2	104.00	$ 12.59	$1,309.36	103.96	$1,308.86	103.96	$1,308.86	0.00	$0.00	0.04	$0.50	0.00	$0.00	103.96	$1,308.86
LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPLAME Y DESSENRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CENTRIMETROS; ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	104.00	$ 16.16	$1,680.64	103.90	$1,679.02	103.90	$1,679.02	0.00	$0.00	0.10	$1.62	0.00	$0.00	103.90	$1,679.02
PARTIDA 2	**RED DE TUBERIA**																
PLAN024	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	4.80	$ 648.73	$3,113.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.80	$3,113.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3050 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 60" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	m	16.00	$ 7,441.71	$119,067.36	16.00	$119,067.36	16.00	$119,067.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$119,067.36
RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	158.17	$ 704.61	$111,448.16	155.04	$109,242.73	155.04	$109,242.73	0.00	$0.00	3.13	$2,205.43	0.00	$0.00	155.04	$109,242.73
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	208.00	$ 640.76	$133,278.08	208.00	$133,278.08	208.00	$133,278.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	208.00	$133,278.08
PARTIDA 3	**ENCOFRADO Y PROTECCION**																
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	1.44	$ 3,759.55	$5,413.75	2.79	$10,489.14	2.79	$10,489.14	1.35	$5,075.39	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.79	$10,489.14
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	7.18	$ 453.74	$3,257.85	7.18	$3,257.85	7.180	$3,257.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	7.18	$3,257.85
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	63.36	$ 31.59	$2,001.54	75.10	$2,372.41	75.10	$2,372.41	11.74	$370.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	75.10	$2,372.41
					$380,695.45		$380,695.45		$380,695.45		$5,446.26		$5,446.26		$0.00		$380,695.45
				SUMA =	$ 380,695.45		$ 380,695.45		$ 380,695.45		$ 5,446.26		$ 5,446.26		-		$ 380,695.45
				IVA 16 % =	$ 60,911.27		$ 60,911.27		$ 60,911.27		$ 871.40		$ 871.40		-		$ 60,911.27
				TOTAL =	$ 441,606.72		$ 441,606.72		$ 441,606.72		$ 6,317.66		$ 6,317.66		$ -		$ 441,606.72

C. AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan

C. YAMIER JIMENEZ FUENTES
Tesorero Municipal

C. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA
Director de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ING. VIVIANA CHAVEZ MARTINEZ
Residente de obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ

ING. SAMUEL CRUZ BRAVO
SUPERINTENDENTE
MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ