CONTRATISTA: C. MARTHA ORONA URÍAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25212-2025

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 6 OCTUBRE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 409,463.39

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25212-2025
FECHA : 22-AGOSTO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARTHA ORONA URÍAS

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25212

4 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1 SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO																	
5080 01	AFORO DE POZO CON UNA BOMBA VERTICAL Y BOMBEO POR UN LAPSO DE 24 HRS; ..... BOMBA CON COLUMNA DE 4" (101 mm) DE DIÁMETRO HASTA 100.65 MTS. (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 H.P. NOMINALES MÍNIMOS.	P.G	1.00	$35,995.79	$35,995.79	1.00	$35,995.79	**1.00**	**$35,995.79**							**1.00**	**$35,995.79**
EQE0002	VIDEOGRABACIÓN DE POZO PROFUNDO	VIDEO	2.00	$9,970.45	$19,940.90	2.00	$19,940.90	**2.00**	**$19,940.90**							**2.00**	**$19,940.90**
EQE0003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA TIPO SUMERGIBLE, DISEÑADA PARA BOMBEAR AGUA LIMPIA, SIN ELEMENTOS AGRESIVOS MARCA ALTAMIRA MODELO KOR DE 10 HP EN 220 VOLTS O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE PARA UN GASTO DE 2.62 L.P.S. Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 197.12 METROS PARA SER INSTALADA EN UN POZO PROFUNDO; INCLUYE COLUMNA CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1.00	$115,221.27	$115,221.27	1.00	$115,221.27	**1.00**	**$115,221.27**							**1.00**	**$115,221.27**
EQE0004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA SOPORTE DE COLUMNA DE 3" DE DIAM FORMA CIRCULAR DE 0.50 DIAMETRO EXT Y 1/2" DE ESPESOR. CON ADAPTACION SALIDA PARA CABLE Y SONDA	PZA	1.00	$5,482.94	$5,482.94	1.00	$5,482.94	**1.00**	**$5,482.94**							**1.00**	**$5,482.94**
EQE0005	SUMINISTRO DE CABLE SUBMARINO CAL. AWG 3 x 4	ML	62.00	$357.95	$22,192.90	82.00	$29,351.90	**82.00**	**$29,351.90**	20.00	$7,159.00					**82.00**	**$29,351.90**
EQE0006	SUMINISTRO E COLOCACION DE MUFA DE EMPALME CABLE SUBMARINO AWG 3 x 8	PZA	1.00	$1,386.01	$1,386.01	1.00	$1,386.01	**1.00**	**$1,386.01**			0.00	$0.00			**1.00**	**$1,386.01**
EQE0007	SUMINISTRO DE NIPLE DE DE ACERO AL CARBON DE 300 MM X75 MM (3") DE DIAMETRO, CON COPLE ROSCADO.	PZA	1.00	$1,625.37	$1,625.37	1.00	$1,625.37	**1.00**	**$1,625.37**			0.00	$0.00			**1.00**	**$1,625.37**
EQE0008	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLUMNA DE PVC SERIE 250 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, CON KID DE ADAPTADORES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: ACARREOS, TRANSPORTE	ML	12.00	$1,107.45	$13,289.40	68.00	$75,306.60	**68.00**	**$75,306.60**	56.00	$62,017.20					**68.00**	**$75,306.60**
EQE0009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN PLENA DE 10 H.P. , 3F EN 440 VOLTS MARCA ALTAMIRA O SIMILAR	PZA	1.00	$10,141.58	$10,141.58	1.00	$10,141.58	**1.00**	**$10,141.58**			0.00	$0.00			**1.00**	**$10,141.58**
EQE0010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE LA CFE CON BASES PARA MEDICIÓN Y PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE NICHO CON PUERTA DE ALUMINIO 50 X 70 CMS Y BASE DE 7200 AMPERES, INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 20 AMPERES 3F EN 440 VOLTS CON GABINETE TIPO INTEMPERIE MARCA WEG O SIMILAR	PZA	1.00	$11,570.20	$11,570.20	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$11,570.20			**0.00**	**$0.00**
					$ 236,846.36		**$ 294,452.36**		**$ 294,452.36**		**$69,176.20**		**$11,570.20**		**$0.00**		**$ 294,452.36**

CONTRATISTA: C. MARTHA ORONA URÍAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25212-2025

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 6 OCTUBRE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 409,463.39

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25212-2025
FECHA : 22-AGOSTO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARTHA ORONA URÍAS

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25212

4 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 2 TREN DE DESCARGA																	
2130 001	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	2.00	$52.40	$104.80	5.00	$262.00	**5.00**	**$262.00**	-3.00	$157.20					**5.00**	**$262.00**
2130 003	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 3"	PZA	10.00	$71.25	$712.50	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			10.00	$712.50			**0.00**	**$0.00**
2130 009	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	1.00	$17.34	$17.34	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$17.34			**0.00**	**$0.00**
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	52.00	$24.97	$1,298.44	25.00	$624.25	**25.00**	**$624.25**			27.00	$674.19			**25.00**	**$624.25**
2170 089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 48 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPOXICA DE 1/2" CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16"	PZA	1.00	$1,653.03	$1,653.03	1.00	$1,653.03	**1.00**	**$1,653.03**			0.00	$0.00			**1.00**	**$1,653.03**
2170 092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO DE ROSCA, BRONCE 125 PSI DE 1/2"	PZA	1.00	$1,136.76	$1,136.76	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$1,136.76			**0.00**	**$0.00**
TD 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESIÓN TIPO BOURDON CON RANGO DE 0-250 PSI	PZA	1.00	$2,747.86	$2,747.86	1.00	$2,747.86	**1.00**	**$2,747.86**			0.00	$0.00			**1.00**	**$2,747.86**
2051 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END LARGO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-9 DE 3", PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 17 KG/CM2, FABRICADO CON RESINA 4710	PZA	1.00	$339.60	$339.60	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$339.60			**0.00**	**$0.00**
TD 008	FABRICACION E INSTALACION DE PLATO SOPORTE DE ACERO PARA COLUMNA DE 2" A 3" DE DIAMETRO Y SALIDA PARA CANALIZACION DE CABLE Y SONDA	PZA	1.00	$7,022.40	$7,022.40	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$7,022.40			**0.00**	**$0.00**
TD 009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE ACERO AL CARBON CLASE 150 LBS DE 3" X 2" SOLDABLE	PZA	1.00	$1,439.90	$1,439.90	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$1,439.90			**0.00**	**$0.00**
TD 010	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ACERO AL CARBON CLASE 150 LBS DE 3" SOLDABLE	PZA	7.00	$809.90	$5,669.30	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			7.00	$5,669.30			**0.00**	**$0.00**
TD 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO AL CARBON CLASE 150 LBS DE 3" SOLDABLE	PZA	1.00	$660.24	$660.24	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$660.24			**0.00**	**$0.00**
TD 012	SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO DE ACERO AL CARBON CLASE 150 LBS DE 3" X 45o SOLDABLE	PZA	1.00	$1,380.96	$1,380.96	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$1,380.96			**0.00**	**$0.00**
TD 013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE FIERRO C/DISCO DE BCE. DE 150 PSI DE 2" PUESTA EN OBRA	PZA	2.00	$3,595.90	$7,191.80	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			2.00	$7,191.80			**0.00**	**$0.00**

CONTRATISTA: C. MARTHA ORONA URÍAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25212-2025

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 6 OCTUBRE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 409,463.39

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25212-2025
FECHA : 22-AGOSTO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARTHA ORONA URÍAS

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25212

4 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
TD 014	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE FIERRO C/DISCO DE BCE. DE 150 PSI DE 3" PUESTA EN OBRA	PZA	1.00	$5,241.60	$5,241.60	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$5,241.60			**0.00**	**$0.00**
TD 015	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) 125 PSI PUESTO EN OBRA CON BRIDA DE 3"	PZA	1.00	$6,144.60	$6,144.60	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$6,144.60			**0.00**	**$0.00**
2170 015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y CONTRA GOLPE DE ARIETE (CLASE 125) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTMA-48 DE 3" ROSCADA	PZA	1.00	$14,771.85	$14,771.85	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$14,771.85			**0.00**	**$0.00**
TD 016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR ULTRA SONICO DIGITAL ELECTRONICO TOTALIZADOR DE GASTO	PZA	1.00	$24,138.10	$24,138.10	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$24,138.10			**0.00**	**$0.00**
TD 017	FABRICACION Y COLOCACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3" DE DIA X 80 CMS. BRIDA CON 3 SALIDAS DE 1/2" PARA ACOPLER VALVULA EXPULSORA AIRE MANOMETRO Y SENSOR DE PRESION.	PZA	1.00	$3,341.52	$3,341.52	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$3,341.52			**0.00**	**$0.00**
TD 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO ROSCADO DE 3/4" CLASE 150 LBS	PZA	2.00	$178.36	$356.72	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			2.00	$356.72			**0.00**	**$0.00**
TD 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO ROSCADO DE 1/2" CLASE 150 LBS	PZA	5.00	$112.84	$564.20	1.00	$112.84	**1.00**	**$112.84**			4.00	$451.36			**1.00**	**$112.84**
TD 020	SUMINISTRO E INSTALCION DE NIPLE DE FIERRO DE GALVANIZADO DE 1/4" ROSC	PZA	1.00	$47.32	$47.32	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$47.32			**0.00**	**$0.00**
TD 021	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BISHING FO. GALV DE 1/2"X1/4" ROSC.	PZA	2.00	$101.92	$203.84	1.00	$101.92	**1.00**	**$101.92**			1.00	$101.92			**1.00**	**$101.92**
TD 022	SUMINISTRO E INSTALCION DE SWITCH DE PRESION KPI 38 INCLUYE CANALIZACION Y CABLEADO	PZA	1.00	$15,785.00	$15,785.00	1.00	$15,785.00	**1.00**	**$15,785.00**			0.00	$0.00			**1.00**	**$15,785.00**
2282 134A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 5 CM DE LONGITUD	PZA	2.00	$45.15	$90.30	1.00	$45.15	**1.00**	**$45.15**			1.00	$45.15			**1.00**	**$45.15**
TD 023	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO INOX. CLASE 150 ROSCADA 1/2"	PZA	2.00	$20.16	$40.32	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			2.00	$40.32			**0.00**	**$0.00**
TD 024	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO ESFERA DE ACERO INOX DE 1/2" CLASE 150	PZA	1.00	$3,781.98	$3,781.98	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$3,781.98			**0.00**	**$0.00**
TD 025	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO CED. 40 DE 1/2"	M	15.00	$20.38	$305.70	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			15.00	$305.70			**0.00**	**$0.00**
TD 026	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO INOX. CLASE 150 ROSCADO DE 2"	PZA	1.00	$791.70	$791.70	1.00	$791.70	**1.00**	**$791.70**			0.00	$0.00			**1.00**	**$791.70**
TD 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 2" X 30 CM	PZA	1.00	$591.50	$591.50	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$591.50			**0.00**	**$0.00**
TD 028	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE A/C CED 40 DE 2" X 90 SOLDABLE	PZA	1.00	$651.56	$651.56	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$651.56			**0.00**	**$0.00**

CONTRATISTA: C. MARTHA ORONA URÍAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25212-2025

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 6 OCTUBRE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 409,463.39

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25212-2025
FECHA : 22-AGOSTO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARTHA ORONA URÍAS

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25212

4 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
TD 029	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 2" X 10 CMS	PZA	1.00	$209.30	$209.30	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$209.30			**0.00**	**$0.00**
TD 030	SUMINICTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO A/C CED 40 DE 3" A 2" SOLDABLE	PZA	1.00	$664.30	$664.30	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$664.30			**0.00**	**$0.00**
TD 031	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE A/C CED. 40 DE 3 A 2" BRIDADA	PZA	1.00	$944.16	$944.16	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			1.00	$944.16			**0.00**	**$0.00**
TD 032	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS MAQUINA GALV. CON CABEZA Y TCA HEX DE 5/8 X 3"	PZA	4.00	$65.52	$262.08	0.00	$0.00	**0.00**	**$0.00**			4.00	$262.08			**0.00**	**$0.00**
TD 033	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO A/C CLASE 150 LBS DE 2" ROSCABLE.	PZA	2.00	$722.54	$1,445.08	6.00	$4,335.24	**6.00**	**$4,335.24**	4.00	$2,890.16					**6.00**	**$4,335.24**
TD 034	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 3"	M	3.80	$1,155.70	$4,391.66	0.00	0.00	**0.00**	**$0.00**			3.80	$4,391.66			**0.00**	**$0.00**
					$ 116,139.32		**$ 26,458.99**		**$ 26,458.99**		**$3,047.36**		**$92,727.69**		**$0.00**		**$ 26,458.99**

PARTIDA 3 EXTRAORDINARIOS

EXT-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90° DE 2"	PZA		$136.65		1.00	$136.65	**1.00**	**$136.65**					1.00	$136.65	**1.00**	**$136.65**
EXT-2	SUMINISTRO E INSTALCION DE CODO GALVANIZADO DE 45° DE 2"	PZA		$163.41		2.00	$326.82	**2.00**	**$326.82**					2.00	$326.82	**2.00**	**$326.82**
EXT-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 2"	PZA		$185.82		4.00	$743.28	**4.00**	**$743.28**					4.00	$743.28	**4.00**	**$743.28**
EXT-4	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2"X1/4"	PZA		$126.70		1.00	$126.70	**1.00**	**$126.70**					1.00	$126.70	**1.00**	**$126.70**
EXT-5	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 1"X1/2"	M		$49.50		1.00	$49.50	**1.00**	**$49.50**					1.00	$49.50	**1.00**	**$49.50**
EXT-6	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 1 1/4"X1"	PZA		$44.60		1.00	$44.60	**1.00**	**$44.60**					1.00	$44.60	**1.00**	**$44.60**
EXT-7	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION BUSHING GALVANIZADO DE 2"X1"	PZA		$115.80		1.00	$115.80	**1.00**	**$115.80**					1.00	$115.80	**1.00**	**$115.80**
EXT-8	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 5 CM.	PZA		$18.02		1.00	$18.02	**1.00**	**$18.02**					1.00	$18.02	**1.00**	**$18.02**
EXT-9	SUMINICTRO E INSTALACION DE CAMPANA GALVANIZADA DE 1" A 1/4"	PZA		$46.93		1.00	$46.93	**1.00**	**$46.93**					1.00	$46.93	**1.00**	**$46.93**
EXT-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA DE 1/2"	PZA		$274.95		1.00	$274.95	**1.00**	**$274.95**					1.00	$274.95	**1.00**	**$274.95**
EXT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADA DE 2" X 20 CMS	PZA		$390.68		6.00	$2,344.08	**6.00**	**$2,344.08**					6.00	$2,344.08	**6.00**	**$2,344.08**
EXT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA CLASE 125 FOFO DE 2"	PZA		$6,280.82		2.00	$12,561.64	**2.00**	**$12,561.64**					2.00	$12,561.64	**2.00**	**$12,561.64**
EXT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) 125 PSI PUESTO EN OBRA CON BRIDA DE 2"	PZA		$10,281.57		1.00	$10,281.57	**1.00**	**$10,281.57**					1.00	$10,281.57	**1.00**	**$10,281.57**

CONTRATISTA: C. MARTHA ORONA URÍAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25212-2025

FECHA DE CONTRATO: 3 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCION: 6 OCTUBRE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025
IMPORTE CONTRATO: $ 409,463.39

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO33-FAISMUN-25212-2025
FECHA : 22-AGOSTO-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FAISMUN 2025 - RAMO 33

MARTHA ORONA URÍAS

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25212

4 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO A/C CLASE 150 LBS DE 2" ROSCABLE.	PZA		$624.86		6.00	$3,749.16	**6.00**	**$3,749.16**					6.00	$3,749.16	**6.00**	**$3,749.16**
EXT-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADA DE 2" X 1.20 MTS.	PZA		$470.21		1.00	$470.21	**1.00**	**$470.21**					1.00	$470.21	**1.00**	**$470.21**
EXT-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADA DE 2" X 0.80 CMS.	PZA		$392.21		2.00	$784.42	**2.00**	**$784.42**					2.00	$784.42	**2.00**	**$784.42**
					-		**$ 32,074.33**		**$ 32,074.33**		-		-		**$32,074.33**		**$ 32,074.33**
				IMPORTE =	**$ 352,985.68**		**$ 352,985.68**		**$ 352,985.68**		**$ 72,223.56**		**$ 104,297.89**		**$ 32,074.33**		**$ 352,985.68**
				IVA 16 % =	**$ 56,477.71**		**$ 56,477.71**		**$ 56,477.71**		**$ 11,555.77**		**$ 16,687.66**		**$ 5,131.89**		**$ 56,477.71**
				TOTAL =	**$ 409,463.39**		**$ 409,463.39**		**$ 409,463.39**		**$ 83,779.33**		**$ 120,985.55**		**$ 37,206.22**		**$ 409,463.39**

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$352,985.68	$56,477.71	$409,463.39
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN			
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	$352,985.68	$56,477.71	$409,463.39
RESULTADO DEL FINIQUITO	$352,985.68	$56,477.71	$409,463.39
IMPORTE A RENUNCIAR	$0.00	$0.00	$0.00

C AVELINO CÁNDICO RIVERA CAMPOS
Presidente Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan, Puebla

L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlá, Puebla

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTÍNEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ING. DONACIANO MARTINEZ AVILA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

C. MARTHA ORONA URÍAS
PEROSONA FÍSICA
CONTRATISTA