CONTRATISTA: MARÍA EVANGELINA SILVA RAMÍREZ

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUICAYAN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA""

UBICACION DE LA OBRA: QUICAYAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-R33-FAISMUN-25214-2025
FECHA DE CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 28 OCTUBRE DE 2025 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: $ 630,264.20

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: TECO.TESO-RAMO 33-FAISMUN-25214-2025
FECHA : 30 DE AGOSTO DE 2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
RECURSOS FEDERALES RAMO 33

MARÍA EVANGELINA SILVA RAMÍREZ

FINIQUITO DE LA OBRA N° 25214

01-DICIEMBRE-2025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PARTIDA 1	ALUMBRADO CON PÁNELES SOLARES																
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	**23.00**	$ 15.48	$356.04	23.00	$356.04	**23.00**	$356.04	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**23.00**	**$356.04**
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	**18.40**	$ 175.95	$3,237.48	18.40	$3,237.48	**18.40**	$3,237.48	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**18.40**	**$3,237.48**
ELEC036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 70X70 CENTÍMETROS DE BASE INFERIOR, 44X44 CENTÍMETROS DE BASE SUPERIOR Y 0.80 M DE ALTURA,CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	**23.00**	$ 2,113.09	$48,601.07	23.00	$48,601.07	**23.00**	$48,601.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**23.00**	**$48,601.07**
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	**11.48**	$ 44.15	$506.84	11.48	$506.84	**11.48**	$506.84	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**11.48**	**$506.84**
REALUM001	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	**23.00**	$ 1,074.22	$24,707.06	23.00	$24,707.06	**23.00**	$24,707.06	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**23.00**	**$24,707.06**
S/C 1	SUMINIOSTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICOCONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00 MTS. DE ALTO	PZA	**23.00**	$ 5,362.25	$123,331.75	23.00	$123,331.75	**23.00**	$123,331.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**23.00**	**$123,331.75**
S/C 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDÁLICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR, BATERÍA DE LITIO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO, LÁMPARA SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W.	PZA	**23.00**	$ 14,895.26	$342,590.97	23.00	$342,590.97	**23.00**	$342,590.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	**23.00**	**$342,590.97**
					$543,331.21		**$543,331.21**		**$543,331.21**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$543,331.21**
	SUMA =				**$ 543,331.21**		**$ 543,331.21**		**$ 543,331.21**		**-**		**-**		**-**		**$ 543,331.21**
	IVA 16 % =				**$ 86,932.99**		**$ 86,932.99**		**$ 86,932.99**		**-**		**-**		**-**		**$ 86,932.99**
	TOTAL =				**$ 630,264.20**		**$ 630,264.20**		**$ 630,264.20**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 630,264.20**

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	$543,331.21	$86,932.99	$630,264.20
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO DEL FINIQUITO	$543,331.21	$86,932.99	$630,264.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN PUEBLA 2024- 2027

C AVELINO CANDIDO RIVERA CAMPOS
Presidenta Municipal Constitucionall
H. Ayuntamiento de Tecomatlan

TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

C. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUEBLA 2024- 2027

ARQ. IZCAXOCHITL CITLALMINA MARTINEZ MEDINA
Directora de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra
H. Ayuntamiento de Tecomatlán

C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ
PERSONA FISICA
CONTRATISTA

ING. SAMUEL CRUZ BRAVO
SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA